

## 1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명 <sup>①</sup>	노형동 폐기물 집하장 시설공사(건축,기계)	담당부서	노형동	담당자 (연락처)	김순보 (728-8265)
사업개요 <sup>②</sup>	○ 위     치 : 제주시 노형동 2003-1번지 일원 ○ 사   업   량 : 폐기물 집하장 시설공사 1식 ○ 사업기간 : 2020. 3. 27. ~ 6. 24. (90일) ○ 총사업비 : 306,246천원				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>	추   진   중	이행률	10%
	○ 추진실적 - 2019. 10. 14. : 폐기물 집하장 시설공사 실시설계용역 완료 - 2020. 3. 27 : 노형동 폐기물 집하장 시설공사(건축, 기계) 전자계약 - 2020. 3. 27. : 폐기물 집하장 시설공사(건축, 기계) 착공				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>		이행률	60%
	○ 추진실적 - 폐기물 집하장 건축공사, 가설공사, 철근 및 콘크리트 공사 등 추진 - 폐기물 집하장 시설공사 기간 변경 · 1차 변경: 2020. 3. 27. ~ 2020. 8. 20. · 2차 변경: 2020. 3. 27. ~ 2020. 9. 4.				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>	추   진   중	이행률	100%
	○ 2020. 09. 04. : 폐기물 집하장 시설공사(건축,기계) 준공				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>	완 료 예 정	이행률	%
	○ 해당사항 없음				