


주간업무계획

【 2019. 2. 18. ~ 2019. 2. 24. 】



건설과



건 설 과

□ 2019년도 가로등·보안등 유지보수 공사(단가계약)

○ 사업개요

구 분		동 부 지 역	서 부 지 역	비 고
추 진 상 황	위 치	중앙로 ~ 삼양동	중앙로 ~ 외도동	
	사 업 량	유지보수 1식	유지보수 1식	
	사 업 비	259,946천원	262,254천원	
	사업기간	2019. 1. 11 ~ 12. 31	2019. 1. 10 ~ 12. 31	
	처리건수	190 건	229 건	
금 주 추진계획		민원현장확인 및 고장수리, 주요간선도로 야간순찰 실시		

□ 서사로 보행환경 개선 가로등 정비공사 실시설계 용역

○ 사업개요

- 사업위치 : 서사로(퍼시픽호텔4 ~ 종합경기장4)
- 사 업 량 : 실시설계 용역 1식
- 사업기간 : 2019. 2. 7. ~ 3. 23.
- 사 업 비 : 25,657천원

○ 추진상황

- 현장조사

○ 금주 추진계획

- 기본설계

□ 2019년 제주시 회전교차로 정비공사

- 사업개요
 - 사업위치 : 제주시 회전교차로 일원
 - 사업량 : 발광형 표지판설치 39개소, 고원식 횡단보도 설치 6개소
 - 사업비 : 금190,783천원(도급 66,240천원, 관급 124,543천원)
 - 사업기간 : 착공일로부터 3개월
- 추진상황
 - 공사 계약 및 착공
- 금주 추진계획
 - 현황 측량 및 현장정리

□ 생목수원로(북측) 인도개설공사

- 사업개요
 - 사업위치 : 제주시 도련1동 907-1 ~ 127-1번지
 - 사업량 : 보도포장 $A=521m^2$, 우수관(D450mm) 설치 $L=330m$
 - 사업비 : 금239,019천원(도급 160,154천원, 관급 78,865천원)
 - 사업기간 : 착공일로부터 3개월
- 추진상황
 - 공사 계약 및 착공
- 금주 추진계획
 - 현황 측량 및 현장정리

□ 구엄리 도로 및 배수로 정비공사

- 사업개요
 - 사업위치 : 제주시 애월읍 구엄리 해안도로 일원
 - 사업량 : 배수로정비 $L=300m$, 부대공사 1식
 - 사업비 : 금209,022천원(도급 188,318천원, 관급 20,704천원)
 - 사업기간 : 2018. 12. 10. ~ 2019. 03. 09.
- 추진상황(공정률 : 65%)
 - 집수정 및 측구수로관 설치
- 금주 추진계획
 - 측구수로관 설치

□ 고성리 배수로정비공사

○ 사업개요

- 사업위치 : 제주시 애월읍 고성리 일원
- 사업량 : 배수로정비 L=290m
- 사업비 : 금107,376천원(도급 80,299천원, 관급 27,077천원)
- 사업기간 : 2018. 10. 26. ~ 2019. 4. 12.

○ 추진상황(공정률 : 5%)

- 콘크리트 깨기, 맨홀설치 및 U형측구 설치

○ 금주 추진계획

- 콘크리트 깨기 및 U형측구 설치

□ 애조로 포장보수(단가계약) 공사

○ 사업개요

- 위치 : 제주시 일원
- 사업량 : 절삭 후 덧씌우기 225.75a, 소파보수 17.5a, 차선도색 1식
- 사업비 : 478,333천원(도급 190,234천원/ 관급 288,099천원)
- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 6월

○ 추진상황 : 공사 발주(19. 2. 7.) ※낙찰자결정:19. 2. 20.

○ 금주 추진계획 : 공사 낙찰자 결정 및 계약

□ 일주동로 포장보수(단가계약) 공사

○ 사업개요

- 위치 : 제주시 일원
- 사업량 : 절삭 후 덧씌우기 207.8a, 차선도색 1식
- 사업비 : 356,754천원(도급 137,780천원/ 관급 218,974천원)
- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 6월

○ 추진상황 : 공사 발주(19. 2. 7.) ※낙찰자결정:19. 2. 20.

○ 금주 추진계획 : 공사 낙찰자 결정 및 계약

□ 중앙로, 연신로 등 포장보수(단가계약) 공사

○ 사업개요

- 위치 : 제주시 일원
- 사업량 : 절삭 후 덧씌우기 216.34a, 차선도색 1식
- 사업비 : 413,625천원(도급 185,708천원/ 관급 227,917천원)
- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 6월

○ 추진상황 : 공사 발주(19. 2. 7.) ※낙찰자결정:19. 2. 20.

○ 금주 추진계획 : 공사 낙찰자 결정 및 계약

□ **조천읍 관내(농어촌도로4-106, 시도53호선) 등 포장보수(단가계약) 공사**

○ 사업개요

- 위 치 : 제주시 일원
- 사업량 : 절삭 후 덧씌우기 71.43a, 덧씌우기 250.8a, 차선토색 1식
- 사업비 : 453,197천원(도급 113,624천원/ 관급 339,573천원)
- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 6월

○ 추진상황 : 공사 발주(19. 2. 8.)

○ 금주 추진계획 : 공사 낙찰자 결정 및 계약

□ **시도17, 9호선 포장보수 공사**

○ 사업개요

- 위 치 : 제주시 일원
- 사업량 : 절삭 후 덧씌우기 31.2a, 덧씌우기 217a, 차선토색 1식
- 사업비 : 341,870천원(도급 80,306천원/ 관급 261,564천원)
- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 6월

○ 추진상황 : 공사 발주(19. 2. 11.)

○ 금주 추진계획 : 공사 낙찰자 결정 및 계약

□ **용담사거리 등 포장보수 공사**

○ 사업개요

- 위 치 : 제주시 일원
- 사업량 : 절삭 후 덧씌우기 185.8a, 덧씌우기 6.95a, 차선토색 1식
- 사업비 : 343,531천원(도급 140,407천원/ 관급 203,124천원)
- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 6월

○ 추진상황 : 공사 발주(19. 2. 11.)

○ 금주 추진계획 : 공사 낙찰자 결정 및 계약

□ **일주서로 등 포장보수(단가계약) 공사**

○ 사업개요

- 위 치 : 제주시 일원
- 사업량 : 절삭 후 덧씌우기 175.24a, 차선토색 1식
- 사업비 : 347,891천원(도급 163,273천원/ 관급 184,618천원)
- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 6월

○ 추진상황 : 공사 발주(19. 2. 11.)

○ 금주 추진계획 : 공사 낙찰자 결정 및 계약

□ **2019년 동·서부지역 도로시설물(단가계약) 정비 공사**

- 사업개요
 - 위 치 : 제주시 일원
 - 사업량 : 도로시설물 정비 1식
 - 사업비 : 509,860천원
 - 사업기간 : 2019. 1월 ~ 8월
- 추진상황 : 공사 계약 및 착공
- 금주 추진계획 : 공사 진행

□ **연삼로(삼화지구) 방음벽 보수보강공사**

- 사업개요
 - 위 치 : 제주시 화북2동 115번지(삼화지구) 남측
 - 사업량 : 목재 및 투명 방음판 교체 및 보수 1식
 - 사업비 : 34,615천원(도급 21,988 / 관급 12,627)
 - 사업기간 : 2019. 1월 ~ 3월
- 추진상황 : 공사 진행
- 금주 추진계획 : 공사 진행

□ **2019년 동·서부지역 차선도색(단가계약) 공사**

- 사업개요
 - 위 치 : 제주시 일원
 - 사업량 : 차선도색 1식, 노면표지도색 1식
 - 사업비 : 567,860천원
 - 사업기간 : 2019. 1월 ~ 5월
- 추진상황 : 낙찰자결정
- 금주 추진계획 : 공사 계약 및 착공

□ **2019년 횡단보도 설치 및 도색(단가계약) 공사**

- 사업개요
 - 위 치 : 제주시 일원
 - 사업량 : 차선도색 1식
 - 사업비 : 225,194천원
 - 사업기간 : 2019. 1월 ~ 6월
- 추진상황 : 공사 발주(19. 2. 11.)
- 금주 추진계획 : 공사 낙찰자 결정 및 계약

□ **2019년 과속방지턱 재도색(단가계약) 공사**

- 사업개요
 - 위 치 : 제주시 일원
 - 사업량 : 차선도색 1식
 - 사업비 : 261,889천원
 - 사업기간 : 2019. 1월 ~ 6월
- 추진상황 : 공사 발주(19. 2. 11.)
- 금주 추진계획 : 공사 낙찰자 결정 및 계약

□ **2019년 도로표지판 보수 및 정비 공사**

- 사업개요
 - 위 치 : 제주시 일원
 - 사업량 : 도로표지판 보수 및 정비 1식
 - 사업비 : 205,051천원
 - 사업기간 : 2019. 1월 ~ 5월
- 추진상황 : 공사 낙찰자 결정
- 금주 추진계획 : 공사 계약 및 착공

□ **2019년 과속방지턱 시설 및 정비 공사**

- 사업개요
 - 위 치 : 제주시 일원
 - 사업량 : 과속방지턱 시설 및 정비 1식
 - 사업비 : 205,051천원(도급 87,623 / 관급 22,411)
 - 사업기간 : 2019. 1월 ~ 4월
- 추진상황 : 공사 낙찰자 결정
- 금주 추진계획 : 공사 계약 및 착공

□ **2019년 교통시설심의 가결지 공사**

- 사업개요
 - 위 치 : 제주시 일원
 - 사업량 : 교통시설심의 가결지 정비 1식
 - 사업비 : 124,915천원(도급 113,890 / 관급 11,025)
 - 사업기간 : 2019. 1월 ~ 5월
- 추진상황 : 공사 발주(19. 2. 7)
- 금주 추진계획 : 공사 낙찰자 결정 및 계약

□ 상외선 농어촌도로 정비사업(2차분)

- 사업개요
 - 사업위치 : 제주시 애월읍 하귀1리 일원
 - 사업량 : 도로 확포장 L=0.23Km, B=20m
 - 사업비 : 562,515천원(도급 434,181 관급 128,334)
 - 사업기간 : 2018. 3. 22. ~ 2019. 2. 13.
- 추진상황(공정률 : 100%)
 - 금일 준공계 제출

□ 봉수동선(신흥리구간) 농어촌도로 정비사업(1차분)

- 사업개요
 - 사업위치 : 제주시 조천읍 신흥리 일원
 - 사업량 : 도로 확포장 L=700m, B=10m
 - 사업비 : 461,921천원(도급 382,690 관급 79,231)
 - 사업기간 : 2018. 6. 26. ~ 2019. 4. 21.
- 추진상황(공정률 : 63%)
 - 흙깎기 및 흙쌓기, 보조기층 포설 및 다짐
 - L형 경계석 설치, L형 측구 설치
- 금주 추진계획
 - 오수관로 터파기 및 되메우기, 오수관 부설, 오수 맨홀 설치
 - U형 배수로 연결관 설치

□ 월대교 외측 인도교 설치공사

- 사업개요
 - 사업위치 : 제주시 외도1동 월대교 일원
 - 사업량 : 인도교 설치 1식
 - 사업비 : 405,258천원(도급 270,445 관급 134,813)
 - 사업기간 : 2018. 03. 28. ~ 2019. 04. 08.
- 추진상황(공정률 : 70%)
 - 교대2기초 강관파일 천공 및 항타터파기 및 두부보강
- 금주 추진계획
 - 교대2기초 터파기 및 두부보강
 - 동바리 설치 위한 하상 정리 작업

□ 군도46호선(하도~상도) 확·포장 사업(2차분)

- 사업개요
 - 사업위치 : 제주시 구좌읍 하도리 일원
 - 사업량 : 도로 확·포장 L=1.39km, B=9.0m
 - 사업비 : 150,000천원(도급 109,130천원, 관급 40,870천원)
 - 사업기간 : 2019. 1. 16. ~ 2019. 4. 15.
- 추진상황(공정률 : 10%)
 - NO.2 ~ NO.17 흙깎기
- 금주 추진계획
 - NO.1 ~ NO.4 D800 우수관 부설

□ 봉개동 명도암동길 도로확장사업

- 사업개요
 - 사업위치 : 제주시 봉개동 일원
 - 사업량 : 도로 확·포장 L=0.8km, B=10.0m
 - 사업비 : 900,000천원
 - 사업기간 : 2019. 2. ~ 2019. 11.
- 추진상황 : 보상협의 추진 중
- 금주 추진계획 : 공사시행(2. 20.일한)

□ 군도106호선(광령선) 확·포장 사업(3차분)

- 사업개요
 - 사업위치 : 제주시 애월읍 광령리 일원
 - 사업량 : 도로 확·포장 L=0.87km, B=12m
 - 사업비 : 470,644천원(도급 339,324천원, 관급 131,320천원)
 - 사업기간 : 2019. 1. 25 ~ 2019. 6. 25
- 추진상황(공정률 : 0%)
 - 설계도서 검토, 시공측량
- 금주 추진계획
 - 설계도서 검토, 도로 경계측량
 - 공사구간 종점부 안전시설 설치

□ **군도89호선(세화~좌보미) 확 · 포장 사업(3차분)**

○ 사업개요

- 사업위치 : 제주시 구좌읍 세화리 일원
- 사업량 : 도로 확·포장 L=1.39km, B=9.0m
- 사업비 : 300,000천원(도급 295,670천원 ,관급 4,330천원)
- 사업기간 : 2019. 1. 21. ~ 2019. 6. 19.

○ 추진상황(공정률 : 0%)

- 설계도서 검토

○ 금주 추진계획

- 설계도서 검토

□ **대덕선 농어촌도로 정비사업(2차분)**

○ 사업개요

- 사업위치 : 제주시 조천읍 함덕리 일원
- 사업량 : 도로 확포장 L=0.7km, B=12m
- 사업비 : 225,472천원(도급 208,795천원 ,관급 16,667천원)
- 사업기간 : 2019. 2. 7. ~ 2019. 9. 4.

○ 추진상황(공정률 : 0%)

- 설계도서 검토

○ 금주 추진계획

- 시점 우측 집수정 터파기 및 기초 콘크리트 타설
- NO 1+8 ~ NO 2+10 우측 PC박스 기초 터파기 및 콘크리트 타설