

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명 ^①	일도1동 야간 경관조명 사업	담당부서	일도1동	담당자 (연락처)	조진혁 (4417)
사업개요 ^②	○ 위 치 : 일도1동 산지천 주변 ○ 사 업 량 : 야간조명 설치 1식 ○ 사업기간 : 2019.1.~7. ○ 총사업비 : 100백만원				
분기별 사업추진 내용					
1분기	＜ 3월말 기준 ＞	이행단계 ^③	설계용역시행	이행률	10%
	○ 추진실적 : - 실시설계용역 시행 및 추진				
2분기	＜ 6월말 기준 ＞	이행단계 ^③	공사진행	이행률	50%
	○ 추진실적 : - 실시설계용역 완료(5월) - 공사발주 및 착공(2019.05.30~)				
3분기	＜ 9월말 기준 ＞	이행단계 ^③	공사완료	이행률	100%
	○ 추진실적 : - 공사 준공완료(2019.07.25.)				
4분기	＜ 12월말 기준 ＞	이행단계 ^③		이행률	%
	○ 추진실적 : - - ○ 추진계획 : -				

※ 일반회계 • 특별회계 • 기금별로 작성

①사 업 명 : 세부사업설명서의 사업명

②사업개요 : 개요, 배경, 근거, 사업기간, 사업비, 예산과목(통계목), 기대효과 등

③이행단계 : 추진중 / 완료 / 완료후계속추진(계속사업, 이월사업)