

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명 ^①	노형동 폐기물 집하장 시설공사(건축,기계)	담당부서	노형동	담당자 (연락처)	김순보 (728-8265)
사업개요 ^②	○ 위 치 : 제주시 노형동 2003-1번지 일원 ○ 사 업 량 : 폐기물 집하장 시설공사 1식 ○ 사업기간 : 2020. 3. 27. ~ 6. 24. (90일) ○ 총사업비 : 331,430천원				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 ^③	추 진 중	이행률	10%
	○ 추진실적 - 2019. 10. 14. : 폐기물 집하장 시설공사 실시설계용역 완료 - 2020. 3. 27 : 노형동 폐기물 집하장 시설공사(건축, 기계) 전자계약 - 2020. 03. 27. : 폐기물 집하장 시설공사(건축, 기계) 착공				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 ^③		이행률	100%
	○ 추진계획 - 2020. 06. 24. : 폐기물 집하장 시설공사 준공				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 ^③	추 진 중	이행률	%
	○ 해당사항 없음				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 ^③	완 료 예 정	이행률	%
	○ 해당사항 없음				