

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명①	스마트 관망관리 인프라 구축 디지털 미터기 교체공사	담당 부서	상하수 도과	담당자 (연락처)	고명학 (7414)
사업개요 ②	○ 건 명 : 스마트 관망관리 인프라 구축 디지털 미터기 교체공사 (제주시 동지역 5차, 삼도동 등) ○ 공사개요 : 삼도동 등 제주시 동지역 급수구역 일원(5,348전) 디지털 미터기 교체 ○ 공사기간 : 2022. 04. 20. ~ 2022. 09. 30. ○ 준공금액 : 금390,610,000원(금삼억구천육십일만원)				
분기별 사업추진 내용					
1분기	<3월말기준>	이행단계 ③	추진중	이행률	0%
	○ 추진실적 - 3월 : 계약심사 및 일상감사 완료				
2분기	<6월말기준>	이행단계 ③	추진중	이행률	59.6%
	○ 추진실적 - 4월 : 착공 - 4~6월 : 디지털 미터기 3,543전 교체 - 6월 : 기성금 지급(206백만원)				
3분기	<9월말기준>	이행단계 ③	추진중	이행률	90.0%
	○ 추진실적 - 7~9월 : 디지털 미터기 1,805전 교체 - 9월 : 준공 및 준공금 지급 • 디지털 미터기 5,348전 교체 : 삼도동 4,197전, 도두동 974전, 건입동 140전 등 • 준공금 금390,610,000원(금삼억구천육십일만원) 지급				
4분기	<12월말기준>	이행단계 ③		이행률	100%
	○ 추진계획 - 12월 : 설문조사를 통해 스마트 원격검침 만족도 조사				

※일반회계•특별회계•기금별로 작성

① 사 업 명 : 세부사업설명서의 사업명

② 사업개요 : 개요, 배경, 근거, 사업기간, 사업비, 예산과목(통계목), 기대효과 등

③ 이행단계 : 추진중 / 완료 / 완료후계속추진(계속사업, 이월사업)

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명①	우도변면 천진리 주변 노후 배급수관 정비공사	담당 부서	상하수 도과	담당자 (연락처)	강주호 (7463)
사업개요 ②	○ 위 치 : 우도면 천진리 주변 ○ 사 업 량 : 노후관 정비 D=100mm, L=1,176m ○ 기 간 : 2022. 3월 ~ 6월 ○ 총사업비 : 250백만원				
분기별 사업추진 내용					
1분기	<3월말기준>	이행단계 ③	완료	이행률	10%
	○ 공사 계약 및 착공(2022. 03. 18)				
2분기	<6월말기준>	이행단계 ③	완료	이행률	100%
	○ 공사 준공(2022. 06. 24)				
3분기	<9월말기준>	이행단계 ③	완료	이행률	%
4분기	<12월말기준>	이행단계 ③	완료	이행률	%

※일반회계•특별회계•기금별로 작성

① 사 업 명 : 세부사업설명서의 사업명

② 사업개요 : 개요, 배경, 근거, 사업기간, 사업비, 예산과목(통계목), 기대효과 등

③ 이행단계 : 추진중 / 완료 / 완료후계속추진(계속사업, 이월사업)

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명①	봉개동주민센터 주변 상수도 노후관정비공사	담당 부서	상하수 도과	담당자 (연락처)	강주호 (7463)
사업개요 ②	○ 위 치 : 봉개동주민센터 주변 ○ 사 업 량 : 노후관 정비 D=80mm, L=366m ○ 기 간 : 2022. 4월 ~ 6월 ○ 총사업비 : 120백만원				
분기별 사업추진 내용					
1분기	<3월말기준>	이행단계 ③	완료	이행률	10%
	○ 공사 계약 및 착공(2022. 04. 04)				
2분기	<6월말기준>	이행단계 ③	완료	이행률	100%
	○ 공사 준공(2022. 06. 02)				
3분기	<9월말기준>	이행단계 ③	완료	이행률	100%
4분기	<12월말기준>	이행단계 ③	완료	이행률	100%

※일반회계•특별회계•기금별로 작성

① 사 업 명 : 세부사업설명서의 사업명

② 사업개요 : 개요, 배경, 근거, 사업기간, 사업비, 예산과목(통계목), 기대효과 등

③ 이행단계 : 추진중 / 완료 / 완료후계속추진(계속사업, 이월사업)

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명①	일도2동 주변 상수도 노후관 정비공사	담당 부서	상하수 도과	담당자 (연락처)	강주호 (7463)
사업개요 ②	○ 위 치 : 고마로 45번지 주변 ○ 사 업 량 : 노후관 정비 D=80~150mm, L=366m ○ 기 간 : 2022. 4월 ~ 7월 ○ 총사업비 : 170백만원				
분기별 사업추진 내용					
1분기	<3월말기준>	이행단계 ③	완료	이행률	10%
	○ 공사 계약 및 착공(2022. 04. 15)				
2분기	<6월말기준>	이행단계 ③	완료	이행률	100%
3분기	<9월말기준>	이행단계 ③	완료	이행률	100%
	○ 공사 준공(2022. 07. 13)				
4분기	<12월말기준>	이행단계 ③	완료	이행률	100%

※일반회계•특별회계•기금별로 작성

① 사 업 명 : 세부사업설명서의 사업명

② 사업개요 : 개요, 배경, 근거, 사업기간, 사업비, 예산과목(통계목), 기대효과 등

③ 이행단계 : 추진중 / 완료 / 완료후계속추진(계속사업, 이월사업)

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명①	소규모 하수관로 정비사업	담당 부서	상하수 도과	담당자 (연락처)	위대훈 (7485)
사업개요 ②	○ 사업위치 : 제주시 일원 ○ 사 업 비 : 1,700백만원 ○ 사업내용 : 소규모 공공하수도 정비 1식				
분기별 사업추진 내용					
1분기	<3월말기준>	이행단계 ③	추진중	이행률	10%
	○ 2022. 1월 ~ 4월: 행정절차 이행 - 도로굴착심의·점용 및 문화재 영향평가 완료 - 계약심사 및 일상감사 이행 완료				
2분기	<6월말기준>	이행단계 ③	추진중	이행률	35%
	○ 2022. 5. 16.: 공사 발주 ○ 2022. 6. 21.: 공사 계약 ○ 2022. 6. 28.: 공사 착공				
3분기	<9월말기준>	이행단계 ③	추진중	이행률	47%
	추진 중				
4분기	<12월말기준>	이행단계 ③	완료	이행률	100%
	○ 2022. 12월: 공사 준공				

※일반회계•특별회계•기금별로 작성

① 사 업 명 : 세부사업설명서의 사업명

② 사업개요 : 개요, 배경, 근거, 사업기간, 사업비, 예산과목(통계목), 기대효과 등

③ 이행단계 : 추진중 / 완료 / 완료후계속추진(계속사업, 이월사업)

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명①	제주국제공항주변 하수관로 정비공사	담당 부서	상하수 도과	담당자 (연락처)	위대훈 (7485)
사업개요 ②	○ 사업위치 : 제주시 용문로 8(용담2동) 일원 ○ 사 업 비 : 600백만원 ○ 사업내용 : 하수관로 정비 L=1.2km				
분기별 사업추진 내용					
1분기	<3월말기준>	이행단계 ③	추진중	이행률	10%
	○ 2022. 1월 ~ 4월: 행정절차 이행 - 도로굴착심의·점용 및 문화재 영향평가 완료 - 계약심사 및 일상감사 이행 완료				
2분기	<6월말기준>	이행단계 ③	추진중	이행률	30%
	○ 2022. 5. 3.: 공사 발주 ○ 2022. 5. 24.: 공사 계약 ○ 2022. 5. 25.: 공사 착공				
3분기	<9월말기준>	이행단계 ③	추진중	이행률	47%
	○ 2022. 8. 23.: 공사일시정지 ※ 상하수도과-38534(2022.08.23.)				
4분기	<12월말기준>	이행단계 ③	완료	이행률	100%
	○ 2022. 11월~12월: 공사 재개 및 완료				

※일반회계•특별회계•기금별로 작성

① 사 업 명 : 세부사업설명서의 사업명

② 사업개요 : 개요, 배경, 근거, 사업기간, 사업비, 예산과목(통계목), 기대효과 등

③ 이행단계 : 추진중 / 완료 / 완료후계속추진(계속사업, 이월사업)

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명①	사유지 내 하수관로 이설사업	담당 부서	상하수 도과	담당자 (연락처)	위대훈 (7485)
사업개요 ②	○ 사업위치 : 제주시 일원 ○ 사 업 비 : 300백만원 ○ 사업내용 : 사유지 내 하수관로 이설 1식				
분기별 사업추진 내용					
1분기	<3월말기준>	이행단계 ③	추진중	이행률	10%
	○ 2022. 1월 ~ 3월: 21년 접수된 사유지 내 하수관로 매설 현황 조사(현장조사 등)				
2분기	<6월말기준>	이행단계 ③	추진중	이행률	20%
	○ 2022. 4. 1.: 실시설계 추진 ○ 2022. 4. 10.: 측량 의뢰				
3분기	<9월말기준>	이행단계 ③	추진중	이행률	28%
	○ 2022. 5. 11.: 측량완료 및 실시설계 완료 - 토지보상 협의 등 토지주 협의				
4분기	<12월말기준>	이행단계 ③	완료	이행률	100%
	○ 2022. 10월.: 측량완료 ○ 2022. 11월~12월: 이설 및 보상 완료				

※일반회계•특별회계•기금별로 작성

① 사업명 : 세부사업설명서의 사업명

② 사업개요 : 개요, 배경, 근거, 사업기간, 사업비, 예산과목(통계목), 기대효과 등

③ 이행단계 : 추진중 / 완료 / 완료후계속추진(계속사업, 이월사업)

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명①	하수펌프제어시스템 구축사업	담당 부서	상하수 도과	담당자 (연락처)	위대훈 (7485)
사업개요 ②	○ 사업위치 : 제주시 다호7길 28(용담2동) 일원 ○ 사 업 비 : 300백만원 ○ 사업내용 : 하수펌프 증설 1개소				
분기별 사업추진 내용					
1분기	<3월말기준>	이행단계 ③	추진중	이행률	20%
	○ 2022. 1. 5. ~ 4. 5.: 실시설계 완료				
2분기	<6월말기준>	이행단계 ③	추진중	이행률	30%
	○ 2022. 4. 12.: 공사 발주 ○ 2022. 4. 28.: 공사 계약 및 착공				
3분기	<9월말기준>	이행단계 ③	완료	이행률	70%
	○ 2022. 7월: 수중펌프 및 전기 판넬 설치				
4분기	<12월말기준>	이행단계 ③	완료	이행률	100%
	○ 2022.10. 24.: 실정보고 ○ 2022.11월: 공사 준공				

※일반회계•특별회계•기금별로 작성

① 사업명 : 세부사업설명서의 사업명

② 사업개요 : 개요, 배경, 근거, 사업기간, 사업비, 예산과목(통계목), 기대효과 등

③ 이행단계 : 추진중 / 완료 / 완료후계속추진(계속사업, 이월사업)

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명①	도남동 일원 노후 배수로 유지보수공사	담당 부서	상하수 도과	담당자 (연락처)	위대훈 (7485)
사업개요 ②	○ 사업위치 : 제주시 도남동 909 일원 ○ 사 업 비 : 200백만원 ○ 사업내용 : 배수로 정비 L=1.0km				
분기별 사업추진 내용					
1분기	<3월말기준>	이행단계 ③	추진중	이행률	20%
	○ 2022. 1. 5. ~ 4. 5.: 실시설계 완료				
2분기	<6월말기준>	이행단계 ③	추진중	이행률	30%
	○ 2022. 3. 28.: 공사 착공				
3분기	<9월말기준>	이행단계 ③	완료	이행률	30%
	○ 2022. 7. 20.: 공사 일시정지(레미콘 수급 지연)				
4분기	<12월말기준>	이행단계 ③	완료	이행률	100%
	○ 2022. 11월 25일: 공사 재개 및 준공				

※일반회계·특별회계·기금별로 작성

① 사 업 명 : 세부사업설명서의 사업명

② 사업개요 : 개요, 배경, 근거, 사업기간, 사업비, 예산과목(통계목), 기대효과 등

③ 이행단계 : 추진중 / 완료 / 완료후계속추진(계속사업, 이월사업)

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명①	제주시 동.서부지역 개인하수처리시설 지도점검 대행용역	담당 부서	상하수 도과	담당자 (연락처)	김호찬 (7392)
사업개요 ②	○ 건 명 : 제주시 동.서부지역 개인하수처리시설 지도점검 				

※일반회계 • 특별회계 • 기금별로 작성

① 사 업 명 : 세부사업설명서의 사업명

② 사업개요 : 개요, 배경, 근거, 사업기간, 사업비, 예산과목(통계목), 기대효과 등

③ 이행단계 : 추진중 / 완료 / 완료후계속추진(계속사업, 이월사업)