

## 1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명 <sup>①</sup>	서광로29길 등 보행환경 개선사업	담당부서	이도1동	담당자 (연락처)	안형민 (728-4473)
사업개요 <sup>②</sup>	○ 위 치: 서광로29길 등 ○ 사 업 량: 차선도색 및 미끄럼방지포장 등 ○ 사업기간: 2025. 1월 ~ 6월 ○ 총사업비: 100,000천원 ○ 예산과목: 제주시이도1동, 일선자치역량강화, 동행정기능 활성화, 주민참여예산 지원, 시설비및부대비, 시설비				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>	추진완료	이행률	100%
	○ 추진실적 - 서광로29길 등 보행환경 개선사업 준공				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>		이행률	%
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>		이행률	%
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>		이행률	%

## 1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명 <sup>①</sup>	주민불편해소사업 (도로,배수로,인도 등)	담당부서	이도1동	담당자 (연락처)	안형민 (728-4473)
사업개요 <sup>②</sup>	○ 위 치: 이도1동 관내 ○ 사 업 량: 주민불편해소사업 1식 ○ 사업기간: 2025. 1월 ~ 12월 ○ 총사업비: 371,480천원 ○ 예산과목: 제주시이도1동, 일선자치역량강화, 산업육성 및 지역개발, 소규모주민 숙원 및 지역개발사업, 시설비및부대비, 시설비				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>	추진중	이행률	35%
	○ 추진실적 - 이도1동 관내 노후 스틸그레이팅 보수공사 준공 - 이도1동 관내(광양1길, 돈내길 등) 포장보수 정비공사 준공 - 이도1동 관내 도로시설물(단가계약) 정비공사 착공 ○ 추진계획 - 4월 중 추가 공사 발주 예정				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>		이행률	
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>		이행률	
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>		이행률	

## 1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명 <sup>①</sup>	이도1동 관내 소공원 보수 및 정비사업	담당부서	이도1동	담당자 (연락처)	안형민 (728-4473)
사업개요 <sup>②</sup>	○ 위 치: 이도1동 관내 소공원 ○ 사 업 량: 소공원 정비 1식 ○ 사업기간: 2025. 1월 ~ 6월 ○ 총사업비: 100,000천원 ○ 예산과목: 제주시이도1동, 일선자치역량강화, 산업육성 및 지역개발, 소규모주민숙원 및 지역개발사업, 시설비및부대비, 시설비				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>	추진중	이행률	80%
	○ 추진실적 - 이도1동 1262번지 일원 신산소공원 환경개선 및 전정공사 준공 - 이도1동 시민안전 생활환경 조성 방법용 CCTV 설치공사 발주 ○ 추진계획 - 이도1동 시민안전 생활환경 조성 방법용 CCTV 설치공사 준공				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>		이행률	%
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>		이행률	%
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 <sup>③</sup>		이행률	%