

2023년 주민참여예산 사업 추진 상황(1분기)

23.3.31. 현재

연번	기관	부서 (읍면동)	사업명	사업량	예산과목	예산액 (단위:천원)	집행액 (단위:천원)	추진상황 및 향후계획	집행률*	비고
			5건			250,000	130,000		52.00%	
159	제주시	봉개동	서회천 버으내길 도로정비사업	버으내길 도로정비 A=2,899㎡	시설비	50,000	50,000	○ 집행완료	100.00%	
160	제주시	봉개동	봉개대동10길 도로정비사업	봉개대동10길 도로정비 A=5,441㎡	시설비	80,000	80,000	○ 집행완료	100.00%	
161	제주시	봉개동	동회천마을 풍낭인근 쉼터조성사업	데크 및 벤치 시설 등 쉼터 조성 1식	시설비	40,000		○ 4월 : 설계완료 ○ 5월 : 발주 및 착공 ○ 6월 : 준공	0.00%	
162	제주시	봉개동	새미숲 탐방로 정비사업	야자매트 시설 L=824m 송이길 정비 L=21.6m	시설비	50,000		○ 4월 : 설계완료 및 산지일시사용허가 협의 중 ○ 4월 말 : 발주 및 착공 ○ 5월 : 준공	0.00%	
163	제주시	봉개동	봉개동 일원 안전한 보행환경 조성사업	안전시설물(방호벽, 볼라드 등) 정비	시설비	30,000		○ 4월 : 사업 대상지 조사 ○ 5월 초 : 발주 및 착공 ○ 5월 : 준공	0.00%	